

№	Вид работ	Перечень материалов	Срок подачи заявки на аккредитацию	Срок подготовки ТЗ	Дата выдачи заключения Дирекции по качеству	Размещение тендера на площадке	Срок подачи коммерческого предложения	Дата проведения тендера	Ответственный
1	Внутренние инженерные системы	Водосмесительные приборы	17.10.2023	23.10.2023	22.09.2023	27.10.2023	06.11.2023	10.11.2023	Глуценко А.А.
2	Внутренние инженерные системы	Ванны / поддоны	24.10.2023	30.10.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Глуценко А.А.
3	Внутренние отделочные работы	Теплый пол	17.10.2023	23.10.2023	22.09.2023	27.10.2023	06.11.2023	10.11.2023	Глуценко А.А.
4	Внутренние инженерные системы	Теплосчетчики	03.10.2023	09.10.2023	08.09.2023	13.10.2023	23.10.2023	27.10.2023	Глуценко А.А.
5	Техника	Дорожно-строительная техника (ДСТ)	10.10.2023	11.10.2023	15.09.2023	20.10.2023	30.10.2023	03.11.2023	Алехин Д.С.
6	Внутренние отделочные работы	Декоративная штукатурка-отделка МОП Комфорт	10.10.2023	11.10.2023	15.09.2023	20.10.2023	30.10.2023	03.11.2023	Жилыков А.И.
7	Внутренние отделочные работы	Подвесные потолочные плиты и системы	24.10.2023	25.10.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Жилыков А.И.
9	Внутренние инженерные системы	Радиаторы	24.10.2023	25.10.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Глуценко А.А.
10	Внутренние инженерные системы	Унитазы	24.10.2023	25.10.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Глуценко А.А.
12	Кладка стен и перегородок	Перегородочный бетонный блок	17.10.2023	27.10.2023	22.09.2023	27.10.2023	06.11.2023	10.11.2023	Алехин Д.С.
13	ЖБИ	Вентблоки для малоэтажного строительства	24.10.2023	27.10.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Жилыков А.И.
15		Башенные краны (ТЗ от ДПП)	24.10.2023	25.10.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Шпаковский О.В.
17	Кровля	Гидроизоляция рулонная	24.10.2023	01.11.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Жилыков А.И.
18	Внутренние отделочные работы	Двери межкомнатные	24.10.2023	03.11.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Жилыков А.И.
19	Утепление кровли/тех.полов/цоколя	Экструзионный пенополистирол	24.10.2023	01.11.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Алехин Д.С.
20	Внутренние отделочные работы	Керамическая плитка в санузел	24.10.2023	23.10.2023	29.09.2023	03.11.2023	13.11.2023	17.11.2023	Тестова М.А.
21	НВК	Колодцы из ж/б элементов с футерованными элементами	31.10.2023	03.11.2023	06.10.2023	10.11.2023	20.11.2023	24.11.2023	Глуценко А.А.
11	Внутренние отделочные работы	Обои под покраску	31.10.2023	27.10.2023	06.10.2023	10.11.2023	20.11.2023	24.11.2023	Жилыков А.И.
24	Фасады штукатурные, вентилируемые Утепление полов Утепление кровли	Минеральная вата	31.10.2023	10.11.2023	06.10.2023	10.11.2023	20.11.2023	24.11.2023	Жилыков А.И.
25	Внутренние инженерные системы	Электротехнические материалы ЭУИ	31.10.2023	10.11.2023	06.10.2023	10.11.2023	20.11.2023	24.11.2023	Алехин Д.С.
26	Кладка стен и перегородок	Кирпич	31.10.2023	10.11.2023	06.10.2023	10.11.2023	20.11.2023	24.11.2023	Алехин Д.С.
27	Оборудование	Ворота для коллективных паркингов и противопожарных штур	21.11.2023	29.11.2023	27.10.2023	01.12.2023	11.12.2023	15.12.2023	Шпаковский О.В.
28	Внутренние инженерные системы	Счетчики воды	07.11.2023	13.11.2023	13.10.2023	17.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	Глуценко А.А.
29	Благоустройство, УДС	Бортовой камень	07.11.2023	13.11.2023	13.10.2023	17.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	Жилыков А.И.
30	Техника	Автобетононасосы	07.11.2023	13.11.2023	13.10.2023	17.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	Алехин Д.С.
31	Фасады	Клеевые, штукатурные составы для фасадов	07.11.2023	17.11.2023	13.10.2023	17.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	Жилыков А.И.
32	ЖБИ	Лестничные марши	07.11.2023	15.11.2023	13.10.2023	17.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	Жилыков А.И.
33	Монолитные работы	Бетон	07.11.2023	17.11.2023	13.10.2023	17.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	Шпаковский О.В.
34	Внутренние отделочные работы	ПВХ плитка	07.11.2023	15.11.2023	13.10.2023	17.11.2023	27.11.2023	01.12.2023	Алехин Д.С.
36	ЖБИ	ЖБИ перемычки	14.11.2023	29.11.2023	20.10.2023	29.11.2023	04.12.2023	08.12.2023	Жилыков А.И.
37	ПОС	ЖБИ дорожные плиты	14.11.2023	29.11.2023	20.10.2023	29.11.2023	04.12.2023	08.12.2023	Жилыков А.И.
38	Внутренние отделочные работы	Гипсовая штукатурка машинного нанесения	14.11.2023	15.11.2023	20.10.2023	24.11.2023	04.12.2023	08.12.2023	Жилыков А.И.
39	Внутренние отделочные работы	Панели ПВХ	14.11.2023	20.11.2023	20.10.2023	24.11.2023	04.12.2023	08.12.2023	Алехин Д.С.
40	Внутренние отделочные работы	Плитус ПВХ	14.11.2023	20.11.2023	20.10.2023	24.11.2023	04.12.2023	08.12.2023	Алехин Д.С.
41	ЖБИ	Вентблоки	21.11.2023	29.11.2023	27.10.2023	01.12.2023	11.12.2023	15.12.2023	Жилыков А.И.
42	Внутренние инженерные системы	Трубы РЕХ (отопление)	21.11.2023	01.12.2023	27.10.2023	01.12.2023	11.12.2023	15.12.2023	Глуценко А.А.
43	Внутренние инженерные системы	Трубы полипропиленовые (водопровод)	21.11.2023	01.12.2023	27.10.2023	01.12.2023	11.12.2023	15.12.2023	Глуценко А.А.
45	Внутренние отделочные работы	Порожки	21.11.2023	01.12.2023	27.10.2023	01.12.2023	11.12.2023	15.12.2023	Алехин Д.С.
47	Кладка стен и перегородок	Газобетон	30.12.2023	11.01.2024	08.12.2023	12.01.2024	22.01.2024	26.01.2024	Алехин Д.С.
48	Благоустройство, УДС	Асфальтобетон	22.02.2024	01.03.2024	28.01.2024	03.03.2024	13.03.2024	17.03.2024	Шпаковский О.В.
14	Оборудование	Подъемные платформы для маломобильных групп населения (по ТЗ от ДПП)	31.10.2023	08.11.2023	06.10.2023	10.11.2023	20.11.2023	24.11.2023	Шпаковский О.В.
22	ПОС	Геотекстиль	06.02.2024	14.02.2024	12.01.2024	16.02.2024	26.02.2024	Март 2024	Шпаковский О.В.
23	Черновая отделка	Цемент	06.02.2024	14.02.2024	12.01.2024	16.02.2024	26.02.2024	Март 2024	Шпаковский О.В.
35	Благоустройство, УДС	Песок	06.02.2024	20.11.2023	12.01.2024	16.02.2024	26.02.2024	Март 2024	Шпаковский О.В.
8	Внутренние инженерные системы	Тумба с раковинной	06.02.2024	07.02.2024	12.01.2024	16.02.2024	26.02.2024	Март 2024	Глуценко А.А.
44	Кладка стен и перегородок	Раствор кладочный	06.02.2024	10.11.2023	12.01.2024	16.02.2024	26.02.2024	Март 2024	Шпаковский О.В.
46	Благоустройство, УДС	Щебень	06.02.2024	12.02.2024	12.01.2024	16.02.2024	26.02.2024	Март 2024	Шпаковский О.В.